

Gemeente	Bernheze
Aandeel RES-opgave	0,06 TWh
Percentage gerealiseerd	59%
Projecten 2024 excl. realisatiegraad	91%
Huidig gerealiseerd	2 zonneparken op vrijkomende agrarische bebouwing, zonnepanelen bij de RWZI en grootschalig zon op dak.
Subsidiebeschikking en bouw	1 zonnepark bij toekomstig bedrijventerrein, is in 2019 vergund maar toen naar RvS. In 2022 onherroepelijk geworden maar geen netaansluiting.
Vergunningverlening	1 zonnepark in 2024 vergund maar nog geen SDE en aansluiting.
Vergunningaanvraag	Geen projecten.
Voortraject	Een project voor agri pv is komen te vervallen. OER A59 en A50.
Ambitie	Geen projecten voor de ambitie. Verwacht de opgave met de huidige projecten in de vullen.
OER	Sinds 2023 gestart met OER A59 (0,6 MW) en aanvraag gehonoreerd voor A50 (3,7 MW) met start in 2028. Beide meegenomen in het voortraject (er is al bestuurlijke besluitvorming over geweest en exacte locaties zijn bekend).
Omgevingsvisie	In de OV is de RES-opgave opgenomen als maximale opwek; meer vergunnen dan RES-opgave niet mogelijk. Wél de ambitie om energieneutraal te worden.
Beleid grootschalig zon	Zou geactualiseerd moeten worden o.b.v. de Omgevingsvisie en de zonneladder. Nu niet op de planning door geen nieuwe initiatieven.
Zonneladder	Potentieberekening per trede uitgevoerd. Zon op daken = 26.8 GWh; grotendeels benut Restgronden bebouwd gebied = 0,7 GWh Restgronden landelijk gebied = 16.5; grotendeels benut Weinig tot geen potentie voor zon op parkeerplaatsen of zon op water.
Ijsskastprojecten en belemmering	Met name kansen grootschalig zon op dak bij agrarische bedrijven en bedrijventerreinen en zonneparken op vrijkomende agrarische bebouwing maar lopen tegen sturing en netaansluiting aan.
Grootschalig wind	Geen potentie i.v.m. Volkel. In OV opgenomen dat we geen grootschalige windenergie realiseren voor 2030; indien nodig wel mogelijk na 2030.
Kleinschalig wind	Beleid voor windwakkels en kleine windturbines wordt gemaakt; vaststelling eind 2025.

Gemeente	Boekel
Aandeel RES-opgave	0,03 TWh
Percentage gerealiseerd	85%
Projecten 2024 excl. realisatiegraad	86%
Huidig gerealiseerd	Grootschalig zon op dak en 5 zonneparken (waarvan 1 agri pv).
Subsidiebeschikking en bouw	Grootschalig zon op dak en 1 zonnepark nog 1 deel in bouw (vergund in 3 delen).
Vergunningverlening	7 kleinschalige zonneparken.
Vergunningaanvraag	Geen projecten.
Voortraject	Geen projecten.
Ambitie	Een plan voor 1 kleinschalige windturbine maar nog in de beginfase.
OER	Geen projecten.
Omgevingsvisie	In de OV wordt de RES-opgave als ambitie opgenomen. Ook staat daar de voorkeur voor zon op dak. OV is op dit moment nog in ontwikkeling. Meer vergunnen dan de RES-opgave niet mogelijk tenzij er een haakje wordt gemaakt naar energieneutraal (in Q3 en Q4 wordt de OV verder vormgegeven).
Beleid grootschalig zon	Er is beleid maar de realisatiemogelijkheden zijn zeer beperkt qua zoekgebieden, max. omvang van 3 ha en afstanden t.o.v. andere percelen. Afwegingskader zou herzien moeten worden op meer mogelijkheden te creëren.
Zonneladder	Geen uitgebreide potentieberekening laten uitvoeren per trede maar als alle daken benut zouden worden zou dit nét genoeg moeten zijn voor de RES-doelstelling van 2030. Dit is in het meest gunstige scenario. Restgronden bebouwd gebied: binnen de kom zijn geen grootschalige zonnevelden toegestaan door afwegingskader (binnen de kom is uitgesloten als zoekgebied). Weinig tot geen potentie zon op water of zon op parkeerplaatsen (door ontbreken grote wateren of parkeerplaatsen). Restgronden buitengebied: weinig ruimte ook door afwegingskader.
Ijsskastprojecten en belemmering	Met name kansen voor grootschalig zon op dak bij agrariërs (Boekel heeft geen bedrijventerreinen) maar hier is moeilijk op te sturen en te maken met terugleverkosten, etc. Ook kansen voor agri-pv.
Grootschalig wind	Geen potentie. Eén windturbine ruimtelijk mogelijk i.v.m. aanwezigheid Volkel/Vredepeel maar niet mogelijk door clusterverplichting van de provincie.
Kleinschalig wind	Beleid voor windwokkels en kleine windturbines sinds 2022. Zou herzien moeten worden op meer mogelijkheden te creëren. Bijv. meer typen windwokkels en uitbreiding van de zoekgebieden voor kleinschalig wind. Geen aanvragen binnen gehad voor kleinschalig wind. 1 initiatief voor windwokkel afgewezen i.v.m. niet voldoen aan voorwaarden.

Gemeente	Boxtel
Aandeel RES-opgave	0,08 TWh
Percentage gerealiseerd	18%
Projecten 2024 excl. realisatiegraad	33%
Huidig gerealiseerd	2 kleinere zonneparken en grootschalig zon op dak.
Subsidiebeschikking en bouw	Geen projecten.
Vergunningverlening	Voor 3 van de 4 zonneparken uit de tender is een negatief bindend advies uitgegeven, waardoor daarvoor ontwerp weigeringsbesluiten zijn gepubliceerd. Daardoor vervalt 40% van de opwekopgave.
Vergunningaanvraag	4 zonneparken uit de tender van 2020 (48 ha)
Voortraject	Geen projecten.
Ambitie	In Beleidsakkoord 2021-2026 van het college is de ambitie opgenomen voor een jaarlijkse tender van 50 ha zonneparken (totaal 250 ha). Hiervan is pas 1 tender georganiseerd. College gaat mogelijk nog een besluit nemen over een tweede, netneutrale tender.
OER	Aanvraag gehonoreerd voor de A2 met start in 2029. Niet meegenomen in de ambitie omdat de potentie nog niet is berekend.
Omgevingsvisie	In de OV is de ambitie opgenomen om zo snel mogelijk energieneutraal te worden, waarbij is aangegeven dat de gemeente zich hiervoor maximaal inspant. Meer vergunnen dan de RES-opgave mogelijk.
Beleid grootschalig zon	Bij het opstellen van het Omgevingsprogramma Duurzaamheid (niet op korte termijn) bekijken of beleid moet worden geactualiseerd.
Zonneladder	Zie onderbouwing zonnelader . Realistische potentie in trede 1, 2 en 3 van 65% van de RES-opgave. In de eerste drie treden onvoldoende ruimte om energieneutraal te worden. Uit te schrijven
Ijsskastprojecten en belemmering	Met name kansen voor solar carports en groen gas. De potentie moet nog nader onderzocht worden.
Grootschalig wind	Geen potentie. Voor windturbines met klein formaat (tiphoogte 150 m) is er beperkte potentie. Als de nieuwe landelijke milieunormen zijn vastgesteld worden de potentie nader onderzocht.
Kleinschalig wind	Beleid voor kleinschalige windturbines wordt onderdeel van het Omgevingsprogramma Duurzaamheid.

Gemeente	's-Hertogenbosch
Aandeel RES-opgave	0,35 TWh
Percentage gerealiseerd	37%
Projecten 2024 excl. realisatiegraad	126%
Huidig gerealiseerd	Grootschalig zon op dak, 2 zonneparken bij de RWZI's, 1 zonnepark vanuit de tender van eind 2023 en 4 windturbines Rietvelden.
Subsidiebeschikking en bouw	Grootschalig zon op dak.
Vergunningverlening	1 zonnepark vergund (vanuit de tender) maar nog niet onherroepelijk. Zonnepark heeft geen aansluiting.
Vergunningaanvraag	3 zonneparken (14.1 MW vanuit de tender) maar blijven haken op de anterieure overeenkomst i.v.m. blijvende natuurverbetering.
Voortraject	2 zonneparken in de Dungense polder (15 ha; vanuit de tender). Uitstel gekregen van provincie om tot eind dit jaar om te vergunnen.
Ambitie	Geen projecten. Verwacht opwekopgave met de huidige projecten in te vullen (totaal 0,44 TWh aan projecten).
OER	Sinds 2023 gestart met OER A59 (2,5 MW).
Omgevingsvisie	In de OV opgenomen meer te doen dan de opwekopgave van de RES (niet vertaald naar TWh).
Beleid grootschalig zon	Visie Energielandschap sinds 2020. Wordt geactualiseerd m.b.t. lokaal eigendom (september naar raad). Geen aanleiding om verder te actualiseren.
Zonneladder	De potentie voor zon op daken is niet voldoende om de RES-opgave 2030 in te vullen. Nog niet specifiek gekeken naar restgronden en parkeerplaatsen. Wel gekeken naar zon op water (weinig potentie).
Ijsskastprojecten en belemmering	5.1.2.f Blijvende natuurverbetering na ontmanteling van zonnepark blijft een juridisch probleem i.v.m. afwaardering van de grond. Past vaak niet in de business case van de initiatiefnemer 5.1.2.f Met name kansen voor grootschalig zon op dak bij bedrijventerreinen (wordt vanuit economie naar gekeken maar komt niet echt van de grond) en solar carports (potentie moet nog onderzocht worden).
Grootschalig wind	16 windturbines in de Duurzame Polder (o.b.v. voorkeursscenario), 4 windturbines op de Rietvelden en 1 windturbine Treurenburg. Ruimtelijk meer mogelijkheden voor windturbines maar wordt niet verwacht i.v.m. andere ontwikkelingen zoals woningbouw.
Kleinschalig wind	Geen beleid voor windwakkels. Momenteel loopt er een onderzoek naar de haalbaarheid maar hieruit blijkt dat de kapitaallast te hoog is. Kleine windturbines tot 35 meter tiphoogte zijn wel toegestaan (opgenomen in Energievisie Landschap). Geen aparte beleidsregels voor.

Gemeente	Land van Cuijk
Aandeel RES-opgave	0,28 TWh
Percentage gerealiseerd	32%
Projecten 2024 excl. realisatiegraad	85%
Huidig gerealiseerd	9 zonneparken (+/- 90 ha) en grootschalig zon op dak.
Subsidiebeschikking en bouw	3 zonneparken worden gebouwd (125 MWp), 1 vergund zonnepark bij een bedrijf op eigen terrein die achter de meter gerealiseerd wordt (2 ha).
Vergunningverlening	1 zonnepark vergund maar beroep ingesteld (5-10 ha), 1 kleine windmolen (25 m ashoogte) bij een agrariër maar de aanvraag komt niet verder in vergunningstraject i.v.m. hoge legeskosten.
Vergunningaanvraag	10 grootschalige windmolens (125 m tiphoogte i.v.m. Volkel) waarover college na de zomer besluit over het principeverzoek (in gesprek over nieuw op te richten energiecoöperatie), 1 zonnepark van ong. 30 ha; al ingediend voor aanscherping zonneladder.
Voortraject	Geen projecten.
Ambitie	2 zonneparken (10-15 ha elk) die in gesprek zijn met bedrijven over een directe lijn. In 2024 is er een uitvraag geweest (30 aanvragen binnen) waarvan deze 2 zonneparken nog lopen; dit eerst afhandelen voor een nieuwe uitvraag.
OER	OER traject langs de A77-A73 wordt binnenkort op de markt gezet (12-15 ha kansrijke percelen voor PV incl. geluidswal). 5.1.2.f 5.1.2.f 5.1.2.f
Omgevingsvisie	Klimaatneutraal in 2045. OV ligt nu ter inzage en is bijna vastgesteld, zon- en windbeleid is hierin opgenomen. Meer vergunnen dan de RES-opgave mogelijk.
Beleid grootschalig zon	Beleid vastgesteld in 2023 i.v.m. fusie. Met nieuwe zoekgebieden (zonder plan MER) t.o.v. de RES 1.0. In beleid staat dat stroomafname geregeld moet zijn voordat we vergunningstraject ingaan. Directe lijn of batterijen is oplossingsrichting.
Zonneladder	Potentieonderzoek naar de zonneladder wordt uitgevoerd. Het onderzoek is nog niet afgerond maar conclusie is dat zon op land nodig is om de opgave te halen.
Ijsskastprojecten en belemmering	Zienswijze provincie op een vergund zonnepark i.v.m. cultuurhistorie; deze in de monitor komen te vervallen. Met name kansen voor grootschalig zon op dak maar hier is moeilijk op te sturen. Ook kansen voor solar carports (3 grote terreinen; nog niet mee bezig maar geen grote behoefte voor regionale samenwerking hierop) en 5.1.2.f 5.1.2.f 5.1.2.f
Grootschalig wind	Beleid vastgesteld in 2023. Er ligt een principeverzoek voor 10 windmolens (125 m tiphoogte). Ook ruimtelijke mogelijkheden voor windmolens in de Maasheggen maar raad heeft Maasheggen uitgesloten van windmolens i.v.m. UNESCO-gebied.
Kleinschalig wind	Beleid voor kleinschalig wind maar niet voor windwakkels. Eén aanvraag (25 m ashoogte) maar hikken tegen hoge legeskosten aan. Hoge legeskosten + windwakkels geven mogelijk aanleiding tot herziening van beleid.

Gemeente	Maashorst
Aandeel RES-opgave	0,15 TWh
Percentage gerealiseerd	41%
Projecten 2024 excl. realisatiegraad	100%
Huidig gerealiseerd	1 zonnepark (14 ha) en grootschalig zon op dak.
Subsidiebeschikking en bouw	Grootschalig zon op dak.
Vergunningverlening	2 zonneparken (9 en 6 ha) in 2021 vergund maar geen netaansluiting; SDE opnieuw aangevraagd. 1 zonnepark (20 ha) in 2025 vergund (vanuit de tender)
Vergunningaanvraag	Voor 1 zonnepark (9 ha) loopt het vergunningentrajec (vanuit de tender)
Voortraject	Gesprekken voor solarcarports zijn gestart Volgende tender (30 ha) opent waarschijnlijk Q1 2026. Afhankelijk van de input van de 1 ^e tender. Deze tender is meegenomen in de Projecten 2024 exc. Realisatiegraad.
Ambitie	Mogelijkheden voor solar carport verder uitwerken
OER	Aanvraag gehonoreerd voor A50 (11,9 GWh) met start in 2028 en defensiegronden (quickscan loopt). Beiden niet meegenomen in de ambitie.
Omgevingsvisie	In de OV geen maximale opwekopgave opgenomen; meer vergunnen dan RES-opgave mogelijk.
Beleid grootschalig zon	Na de tweede tender bekijken of beleid moet worden geactualiseerd. In de zoekgebieden voor zon op land binnen de tweede tender wordt gekeken naar transitiegronden.
Zonneladder	Potentieberekening per trede uitgevoerd. Zon op daken = 135 MW Restgronden = 14 MW maar vooral kleine percelen van 1-2 ha Zon op parkeerplaatsen = 39 MW Zon op water = 36 MW maar ook kleine vijvers meegenomen, niet wenselijk.
Ijsskastprojecten en belemmering	Met name kansen voor solar carports (4 ha, 2 ha en 1 ha). Zien ook kansen voor zon op grote daken maar lopen tegen de sturing aan (wat kan je als gemeente doen om te verplichten of afspraken te maken?)
Grootschalig wind	Geen potentie i.v.m. Volkel.
Kleinschalig wind	Beleid voor windwokkels en kleine windturbines sinds 2024. 1 initiatief voor een kleine windturbine van 20 meter ashoogte in aanvraag (tot 25 meter niet mogelijk i.v.m. Volkel). 1 initiatief voor kleine windturbine van 15 meter ashoogte is afgewezen in lintbebouwing. Windwokkels worden niet gestimuleerd, opbrengst rond 50 kWh per jaar.

Gemeente	Meerijstad
Aandeel RES-opgave	0,28 TWh
Percentage gerealiseerd	50%
Projecten 2024 excl. realisatiegraad	68%
Huidig gerealiseerd	2 zonneparken en grootschalig zon op dak.
Subsidiebeschikking en bouw	4 windmolens Veghel Windt worden eind van 2026 gebouwd langs de A50. 1 zonnepark maar geen netaansluiting.
Vergunningverlening	Geen projecten.
Vergunningaanvraag	Geen projecten.
Voortraject	3 zonneparken vanuit de netneutrale tender (40.1 ha). Verwacht start vergunningstraject voorjaar 2026.
Ambitie	20-30 ha nog te realiseren voor de opwekopgave. Raad heeft in 2023 besloten 133 (33+33+67) ha uit te vragen tot 2030; een stap richting energieneutraal o.b.v. verwachte elektriciteitsvraag in 2050. 33 ha aan zonneparken voor 2026 en 67 ha (wordt naar beneden afgeroomd als andere tenders hoger uitvallen) voor 2030 voor innovatieve projecten zoals agri-pv. Verwachting is eind 2026 start tweede netneutrale tender van 33 ha. Afhankelijk van de input van de eerste tender.
OER	Aanvraag gehonoreerd voor OER A50 (14 MW) met start in 2028. Nog niet meegeteld in de monitor. Telt in het totaal heel weinig mee.
Omgevingsvisie	In de OV is geen maximale opwekopgave opgenomen; meer vergunnen dan RES-opgave mogelijk, zie ook ambitie.. Beleid duurzame opwek is leidend.
Beleid grootschalig zon	Beleid sinds mei 2023. Na iedere tranche evalueren of er aanleiding is om te actualiseren. Nu nog geen aanleiding voor. Alleen bos- en natuurgebieden als uitsluitingsgebieden opgenomen dus weinig beperkingen.
Zonneladder	Potentie van zon op dak onderzocht; kan maar voorzien in ca. 50% van de elektriciteitsvraag voor 2050. Grove inschattingen voor zon op water (geen potentie) en op parkeerplaatsen (vooral gekeken naar haalbaarheid maar belemmeringen zoals financieel 2-3x zo duur dan zon op dak). Nog niet gekeken naar restgronden.
Ijsskastprojecten en belemmering	Kansen voor zon op dak, agri pv en solar carports. Grootste belemmering zijn de juridische problemen rondom contractvorming met netbeheerder (bijv. inzet directe afname en netneutrale aansluitingen). Ontwikkelaars willen wel maar kunnen hierdoor niet.
Grootschalig wind	Op projectbasis uitwerken van beleidsregels voor wind maar geen algemene beleidsregels. 5.1.2.f 5.1.2.f 5.1.2.f Procesvoorstel in november naar gemeenteraad. Start niet voor 2030. Heeft geen effect op de 130 ha uitvraag die nu is vastgesteld maar wel op de uitvraag energieprojecten na 2030.
Kleinschalig wind	Geen beleid voor en ook niet voornemens. In de Omgevingsvisie toegestaan tot 25 meter ashoogte en op dak. Nog geen aanvragen voor binnen gehad.

Gemeente	Oss
Aandeel RES-opgave	0,28 TWh
Percentage gerealiseerd	25%
Projecten 2024 excl. realisatiegraad	98%; geen extra inzet op zon op land. Opgave wordt verder ingevuld door zon op dak.
Huidig gerealiseerd	Zonnepanelen bij de RWZI, zonnepark Lith en grootschalig zon op dak.
Subsidiebeschikking en bouw	Zonnepark De Mun (bij bedrijventerrein, 11 ha) waarvan de bouw is gestart en windpark Elzenburg-De Geer. Garantie voor financiering nog nodig voor 2 windmolens.
Vergunningverlening	Geen projecten.
Vergunningaanvraag	Geen projecten.
Voortraject	6-8 windmolens bij de Duurzame Polder (voorkeursalternatief vastgesteld) en zonnewal langs de A50/A59 vanuit wijkraad Herpen en OER A50.
Ambitie	986 tot 1.495 TJ duurzame opwek in 2050 (= niet genoeg om energieneutraal te worden; door raad in Energievisie besloten deel lokaal op te wekken en deel te importeren). Dat komt bovenop de RES-opgave 2030. Er zijn nog geen concrete projecten in beeld om deze ambitie te bereiken. Invulling hiervan bepalen na traject Duurzame Polder.
OER	Aanvraag gehonoreerd voor OER A50 (6.1 MW) met start in 2028. Een burgerinitiatief ontstaan uit de wijkraad Herpen realiseert een zonnewal A50/A59. Beide meegenomen in voortraject.
Omgevingsvisie	Opwek hernieuwbare elektriciteit tot 2030 i.r.t. de RES-opgave en na 2030 t.b.v. de energievraag gebouwde omgeving. Meer vergunnen dan de RES-opgave mogelijk.
Beleid grootschalig zon	Beleid vastgesteld in 2019. Actualisatie nu niet op de planning door eerst realisatie pijplijnprojecten.
Zonneladder	Er is een onderzoek naar zonthermie uitgevoerd, waarin ook de potentie van de treden wordt onderzocht. Dit kan echter niet extern gedeeld worden.
Ijskastprojecten en belemmering	Er wordt niet specifiek gekeken naar solar carports.
Grootschalig wind	Er zijn plannen voor windturbines in de Duurzame Polder en op bedrijventerrein Elzenburg-De Geer. Slechts een klein deel van Oss heeft last van de radarbeperkingen. Beleid zou herzien kunnen worden m.b.t. de zoekgebieden om meer mogelijkheden te creëren maar dit is geen lopend gesprek.
Kleinschalig wind	Beleid voor kleine windturbines en windwokkels sinds 2022. Nog geen vergunningen voor aangevraagd. Het gemeentehuis heeft 2 windwokkels op het dak maar leveren nagenoeg niks op. 1 kleine windturbine bij een agrariër in Lith (0.015 MW).

Gemeente	Sint-Michielsgestel
Aandeel RES-opgave	0,04 TWh
Percentage gerealiseerd	33%
Projecten 2024 excl. realisatiegraad	101%
Huidig gerealiseerd	Zonnepanelen bij de waterkrachtcentrale en grootschalig zon op dak.
Subsidiebeschikking en bouw	Geen projecten.
Vergunningverlening	Geen projecten.
Vergunningaanvraag	3 zonneparken van in totaal 24 ha.
Voortraject	Geen projecten.
Ambitie	Geen projecten. Verwacht de opgave met de huidige projecten (24 ha) in de vullen. College wil solar carports wel stimuleren.
OER	Geen projecten.
Omgevingsvisie	In de OV is de ambitie opgenomen om in 2040 energieneutraal te zijn. Meer vergunnen dan de RES-opgave mogelijk maar geen plannen voor.
Beleid grootschalig zon	Bij het opstellen van het Omgevingsprogramma Duurzaamheid bekijken of beleid moet worden geactualiseerd.
Zonneladder	Zie 4. Realistische potentie in trede 1, 2 en 3 van 45% van de RES-opgave. 24 ha zonneparken in trede 4 nodig om 106% van de RES-opgave in te vullen. Uit te schrijven
Ijsskastprojecten en belemmering	Met name kansen voor solar carports en groen gas. De potentie moet nog nader onderzocht worden.
Grootschalig wind	Door de luchtvaartbeperkingen beperkte potentie maar tot 2030 wordt niet ingezet op windenergie. Als de nieuwe landelijke milieunormen zijn vastgesteld, de potentie opnieuw onderzoeken.
Kleinschalig wind	Beleid voor kleinschalige windturbines wordt onderdeel van het Omgevingsprogramma Duurzaamheid.

Gemeente	Vught
Aandeel RES-opgave	0,05 TWh
Percentage gerealiseerd	20%
Projecten 2024 excl. realisatiegraad	20%
Huidig gerealiseerd	Grootschalig zon op dak.
Subsidiebeschikking en bouw	Geen projecten.
Vergunningverlening	Geen projecten.
Vergunningaanvraag	Geen projecten.
Voortraject	Geen projecten.
Ambitie	Raad heeft uitgesproken te willen voldoen aan de RES-opgave maar heeft in juni besloten geen voorkeursalternatieven voor zon en wind vast te stellen. Ook gaan er momenteel geen tenders gezet worden. De ruimtelijke potentie voor zon en wind op land zou wel toereikend zijn om de opgave tot 2050 in te vullen (0,15 TWh voor 2050 o.b.v. verwachte elektriciteitsvraag).
OER	Geen projecten.
Omgevingsvisie	In de OV is de ambitie opgenomen om te voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en de RES.
Beleid grootschalig zon	Geen beleid voor; zou uitgewerkt worden t.b.v. het uitzetten van de tenders maar dit gaat niet door.
Zonneladder	De potentie voor zon op daken is onderzocht; niet voldoende om de RES-opgave 2030 in te vullen. Weinig potentie voor restgronden. Wel een aantal locaties voor solar carports mogelijk (gaat nu weer op ingezet worden). Geen potentie voor zon op water i.v.m. recreatiefunctie.
Ijsskastprojecten en belemmering	Bezig met nieuw procesvoorstel (oktober richting raad) waarin ingezet wordt op kleinschalige projecten zoals solar carports, zon op bedrijfsdaken en innovatieve energieprojecten (nog niet bekend wat).
Grootschalig wind	Raad heeft in juni besloten geen voorkeursalternatieven voor zon en wind vast te stellen. Wordt niet meer op ingezet.
Kleinschalig wind	Geen beleid voor windwakkels. Wel gekeken naar regels voor kleinschalig zon (bij agrariërs) en kleinschalige windturbines maar niet vastgesteld. Beide vallen onder de kruimelgevallenregeling.