

BAM Infra bv

BAM Infra Civiel

CEP.05282-N264-WPL-10215

18-12-2023 Revisie A 11 / 39

5. Werkmethode/aandachtspunten

Per de in hoofdstuk 4 beschreven activiteit zijn de volgende werkmethode/aandachtspunten van toepassing:

5.1. Voorbereidende werkzaamheden

Onderstaande voorbereidende werkzaamheden gelden als startvoorwaarden en aandachtspunten voordat met daadwerkelijke uitvoering wordt gestart:

Uitvoeringsontwerp gereed en goedgekeurd door OG

Ontwerp BAM Voor start uitvoering

Aanstellen coördinator schoonbetonwerk

Werkvoorbereiding BAM Bij CUR100, tijdens ontwerp- en uitvoeringsfase

Inkoop bekisting, wapening, ITSO, inlijmen stekken, beton

Werkvoorbereiding BAM Voorafgaand aan start werkzaamheden.

Bekistingontwerp opstellen Werkvoorbereiding BAM Na gereedkomen DO of UO

Buigstaten maken Leverancier wapening BAM Na gereedkomen UO

Mengselboek opstellen Betontechnoloog BAM Na gereedkomen DO of UO

Rijpheidgrafiek opstellen Betontechnoloog betonleverancier voorafgaand aan stortverkeersdek

Opstellen bemalingsplan Onderaannemer bemaling Raaymakers Voorafgaand aan start werkzaamheden.

Startmelding bemaling Werkvoorbereiding BAM

BAM Conform eisen vergunning

Opstellen en afstemmen uitvoeringstekeningen verkeersmaatregelen.

Werkvoorbereiding BAM Voor start werkzaamheden +

Aanvraag verkeersvergunning.

5.2. Beschrijving uitvoering bemaling

Voor het uitvoeren van de bemaling wordt verwezen naar het bemalingsplan. Deze is bijgevoegd onder bijlage 5.

5.3. Beschikbaarheid fietstunnels

De fietstunnels zullen om- en om beschikbaar blijven voor fietsverkeer. Uitzondering hierop zijn de sloopwerkzaamheden, dan zal er enkel om en om voetgangersverkeer mogelijk zijn door één van de tunnels.