

Toelichting vertraging projecten Noord-Brabant

17 juni 2024

5.1.2.e

Voorstel agenda

1. Waar is vertraging
2. Oorzaak
3. Impact
4. Maatregelen
5. Hulpvragen aan BBOE

Vertraging projecten

- Om uit congestie te komen zijn 3 projecten essentieel:
 1. Bouw 380/150kV-station Tilburg
 2. Extra transformatorcapaciteit 380kV-station Geertruidenberg
 3. Plaatsen dwarsregeltransformatoren 150kV-station Waalwijk



Vertraging projecten

380/150kV-station Wijchen



Oorzaak vertragingen

➤ Geertruidenberg

- Levertijd transformator
- Problemen met VNB's

➤ Waalwijk

- Tijdens maken basisontwerp bleek project complexer om uit te voeren
- Levertijd dwarsregeltransformatoren is in korte tijd erg opgelopen

➤ Wijchen

- Afbakening zoekgebied
- Op basis van inventarisatie projectrisico's blijkt IBN datum Investeringsplan onzeker

Impact

- Vertragingen kunnen consequenties hebben voor het oplossen van de netcongestie in de gehele provincie.
- We hebben tijd nodig dit te onderzoeken tezamen met mogelijke oplossingen.
- Duidelijk is al wel dat dit geen consequenties heeft voor de autonome groei in Brabant.
- Impact vertraging Geertruidenberg is gering door vermindering vraag grote klant.

Maatregelen

➤ Waalwijk

- Worden drie sporen onderzocht:
 - Mogelijkheid versnellen levering dwarsregeltransformatoren;
 - Inzet alternatieve oplossingsrichtingen met soortgelijke componenten;
 - Mogelijke alternatieve netconfiguratie.

➤ Wijchen

- Versnellingsatelier na de zomer met stakeholders
 - Zoeken naar mogelijkheden om de vertraging te mitigeren;
 - Identificeren van beheersmaatregelen voor risico's.

Hulpvragen BBOE

➤ Waalwijk

- Mogelijk hulp bij verkrijgen vergunningen

➤ Wijchen:

- Partners kunnen nu helpen door:
 - Op korte termijn duidelijkheid creëren in bevoegd gezag;
 - Z.s.m. trechtering naar voorkeurslocatie;
 - Bespreken mogelijkheden compensatie.