

Verslag Kruisland regulier overleg - PNB en BW

27 januari 2025

Teams

Aanwezigen

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Datum

27 januari 2025

Ons kenmerk

250127/schoc2

Voorzitter

Pagina

1 van 2

Notulist

5.1.2.e

Actielijst

Omschrijving	Door	Start	stavaza	Gereed
Er is onvoldoende duidelijk hoe de coördinatie van de besluitvorming concreet kan worden ingevuld. 5.1.2.e gaat een interne advocaat raadplegen om hier een concreet overzicht van te maken. 27-1: geen interne advocaat, deze handelt de civielrechtelijke zaken.	5.1.2.e	Per direct	Gaaf niet door	
5.1.2.e schetst de planning van de aanvragen wanneer deze gelijktijdig en opeenvolgend worden ingediend. 27-1 BW schetst de eigen route naar besluitvorming	5.1.2.e	Per direct	Looft	
De provincie moet dat invullen voor de planning van het projectbesluit; er moeten keuzes gemaakt worden over de planning van de verschillende fasen van de procedure, de mate van het participatieproces daartussen en de interne doorloop.	5.1.2.e PNB	Gelijk met bovenstaande actie		
Daarnaast schetst de provincie de voors en tegens van een projectbesluit ten opzichte van de andere keuzes.	5.1.2.e PNB	Per direct		
Jurist zoeken om helder te krijgen wat de voors en tegens van een projectbesluit, vrijwillige en verplichte coördinatie zijn.	5.1.2.e PNB			
Verslag/ actielijst BG overleg van 20 januari	5.1.2.e	Planning zsm om de partners acties te laten uitvoeren		

Coördinatie MER review intern , zorgen voor een goed ingevulde reviewlijst.	5.1.2.e	27 jan	14 feb
Intern salderen (uitspraak december) achterhalen wat het gevolg is voor Kruisland.	5.1.2.e		
5.1.2.e vraagt RPS, binnen PNB vindt een algemene inventarisatie plaats.			

Besluitenlijst

Omschrijving	Genomen door	Datum
Het uitgangspunt van de provincie, welke Brabant Water onderschrijft is kiezen voor de snelste procedure mét het minste afbreukrisico. Juridisch en op procedure.	Aanwezigen	20 januari 2025

Gespreksnotities

Ter info:

Steenbergen doet mee aan een vereenvoudiging voor het opstellen van het omgevingsplan. SPRONG: doel planologische procedures versnellen. Dit samenwerkingsverband van 19 gemeenten stuurt op expertise en capaciteit. Of dit voordelig is in de aanvraagprocedure voor Kruisland: de verwachting is dat deze operatie nog even duurt en de aanvragen komen eerder.
