

Notitie

Onderwerp

Stuurgroepoverleg Powerport regio Moerdijk

Datum

31 oktober 2025

Documentnummer

Aan

Dhr. 5.1.2.e

Kopie aan

Ter bespreking in

van

5.1.2.e

5.1.2.e

Telefoon

(5.1.2.e)

Email

5.1.2.e@brabant.nl

Agenda:

1. Opening
2. Notitie hoofdlijnschets Powerport regio Moerdijk + bijlagen

Ter bespreking: zijn er toelichtende vragen vanuit de leden van deze stuurgroep op deze notitie?

3. Beslisnotitie Powerport regio Moerdijk

Ter bespreking tijdens de stuurgroep

4. Vervolproces
 - Proces met de gemeenteraad Moerdijk; toelichting door dhr. 5.1.2.e
 - Proces met de Provinciale Staten; toelichting door mevr. Wilma Dirken
 - Proces binnen het rijk; toelichting door dhr. 5.1.2.e
 - Voorstel is om de besluittekst uiterlijk 24 november gereed te hebben en aan te leveren voor het bestuurlijk overleg op 1 december
 - Afstemmen communicatie:
 - brief naar de Tweede Kamer
 - gezamenlijk persbericht na 1 december
 - informatiebijeenkomst op 10 december

Gevraagd besluit:

In te stemmen met bovengenoemd vervolgproces

Aanwezigen:

Dhr. 5.1.2.e KGG

Dhr. 5.1.2.e I&W (vervangt Alexia Michel)

Dhr. 5.1.2.e VRO

Mevr. Wilma Dirken, provincie Noord-Brabant

Dhr. 5.1.2.e gemeente Moerdijk

Dhr. 5.1.2.e gemeente Drimmelen

Dhr. 5.1.2.e gemeente Geertruidenberg

Dhr. 5.1.2.e waterschap Brabantse Delta (vervangt 5.1.2.e)

Dhr. 5.1.2.e onafhankelijk procesregisseur

Dhr. 5.1.2.e voorzitter stuurgroep

Dhr. 5.1.2.e inhoudelijk consortium Ontwerptafel

Mevr. 5.1.2.e kernteam Ontwerptafel

1. Opening

Goed om even kort stil te staan bij de fase waar we inzitten. Deze werksessie van de stuurgroep is bedoeld om besluitvorming voor 1 december voor te bereiden en met elkaar te ontdekken of er overeenstemming bereikt kan worden.

Er staat voor deze werksessie 2 uur op de agenda. Dit is wellicht kort gezien het gesprek dat gevoerd moet worden. Dus het is echt van belang om de stuurgroepleden met name over de notitie van 5.1.2.e met elkaar in gesprek te laten gaan.

Goed uitleggen dat er een verschil is tussen beide notities: de hoofdlijnschets is van het kernteam en omvat de inhoudelijke opbrengsten. De beslisnotitie is door 5.1.2.e opgesteld aan de hand van de bestuurlijke gesprekken die gevoerd zijn en bevatten de elementen om tot besluitvorming te komen op 1 december.

Datum

31 oktober 2025

Documentnummer

Naast het inhoudelijke gesprek dat gevoerd moet worden vandaag, is het ook van belang om helderheid te krijgen of besluitvorming op 1 december gaat plaatsvinden. Deze knoop moet echt worden doorgehakt.

2. Notitie hoofdlijnschets Powerport regio Moerdijk + bijlagen

Ter bespreking: zijn er toelichtende vragen vanuit de leden van deze stuurgroep op deze notitie?

Het voorstel is hierbij om geen inleidende presentatie te houden. 5.1.2.e heeft deze hoofdlijn al toegelicht tijdens de stuurgroep op 9 oktober jl. Wel is het goed om na te gaan bij de leden van de stuurgroep of zij nog vragen hebben over het stuk of op bepaalde elementen toelichting nodig hebben.

Het is ingewikkelde materie, vandaag hebben we ruimte om dat met elkaar goed te doorgronden en te begrijpen. Het is belangrijk dat we een gezamenlijke feitenbasis hebben voor onze besluitvorming.

Onderstaande vragen zouden eventueel gesteld kunnen worden, maar zouden ook aan bod kunnen komen tijdens de beslisnotitie van 5.1.2.e. Het is de vraag of de stuurgroepleden het hier al over eens zijn. Mochten ze dat niet zijn:

Het is wel goed er een aantal elementen uit te halen:

- is er behoefte aan uitleg over de complexiteit van de zuidoostelijke richting irt de gevraagde condities vanuit de opgave?
- is er behoefte aan verdieping op de positiebepaling van de industrie? Delen we de opvatting dat er van de overheden een lange termijn perspectief en initiatief wordt verwacht?
- is er behoefte aan toelichting bij standpuntbepaling vanuit het dorp? Zijn we het eens dat er geen geloofwaardige en structureel houdbare situatie ontstaat bij keuze voor zuidoost? Leven van mensen staat stil.
- is er behoefte aan verdieping op agrarisch landschap?
- Amergebied: inhoudelijk (ruimtelijk) lijkt daar een hoofdlijn te ontstaan maar dat vraagt wel organisatie. Dat moet gelijk gaan optrekken, inhoudelijke ontwikkeling stagneert als we niet op organisatie afspraken gaan maken.

3. Beslisnotitie Powerport regio Moerdijk

Ter bespreking tijdens de stuurgroep

Hierbij is het goed om op het scherm de beslisnotitie van 5.1.2.e gereed te hebben staan, dan kunnen we die gezamenlijk doornemen. Op deze wijze kunnen we ook stilstaan bij de diverse beslispunten in het stuk. Hieronder zullen eerst de beslispunten opgesomd worden, zodat deze voor jou helder zijn. Daarbij staan nog wat punten, waarop het goed is als jij even de nadruk oplegt of om toelichting vraagt. Op deze wijze 'activeren' we het gesprek tussen de stuurgroepleden.

Datum

31 oktober 2025

Documentnummer

Besispunt stuurgroep vooraf:

- Het kernteam krijgt opdracht om alle genomen tussenbesluiten gebaseerd op deze memo te vertalen naar een beslisnotitie ten behoeve van de stuurgroep op 1 december '25.

Advies aan voorzitter: stil te staan dat in de vertegenwoordiging van dit ambtelijke kernteam iemand van rijk, provincie en gemeente, waterschap betrokken is. Afstemmen dat het de vorm krijgt van een besluittekst, zoals bij het BOL van juni. Even vraag aan stuurgroepleden hoe deze tekst nog verder met hen afgestemd moet worden.

Beslispunten 1a kenmerken van het besluitvormingsmoment

- De stuurgroep bevestigt dat het besluit van 1 december een principekarakter krijgt: richtinggevend op inhoud, verplichtend op proces (zoals uitgewerkt bij 2). Desondanks heeft besluitvorming wel degelijk 'BOL-status' (inclusief verzending TK brief).
- De stuurgroep spreekt af dat de nadere financiële en juridische uitwerking van de afgesproken randvoorwaarden in Q1 2026 aan de stuurgroep wordt voorgelegd, gekoppeld aan het proces van de Voorjaarsnota.
- De stuurgroep geeft het kernteam opdracht de besluittekst van 1 december te baseren op dit principe van voorwaardelijke besluitvorming toewerkend naar definitieve besluitvorming bij het BOL / MIRT / Voorjaarsnota '26 (?).

Advies aan voorzitter: checkvraag nog extra aan het rijk stellen of de BOL-status van dit besluit geborgd is. Of hoe anders de acties opgezet moeten worden.

Advies aan voorzitter om nog nader stil te staan en te vragen om meer duiding op het proces om tot een nationaal strategisch profiel te komen.

Advies aan voorzitter: check bij KGG op eventueel nieuwe planning PoM

Beslispunten 1b aanvullende beleids en programmering context

- De stuurgroep besluit dat de vervolgstappen voor Powerport worden gepositioneerd binnen het kader van de Ontwerp Nota Ruimte, met verwijzing naar het nationaal belang van de regio (proeftuin bij 1c).
- De stuurgroep geeft opdracht aan Rijk, provincie en gemeenten (en in verlengde van PNB en gemeente het Havenbedrijf) om gezamenlijk een 'synthese-slag' te maken tussen de diverse beleidsontwikkelingen die nu spelen om te komen tot een uitwerking van het nationaal economisch profiel van de haven Moerdijk (ingebed in de regio) als antwoord op de 'behoefte van nationaal belang'. Het resultaat daarvan moet uiterlijk Q2 terugkomen bij de stuurgroep.
- De stuurgroep neemt kennis van de planning rond POM en besluit bij besluitvorming op 1 december expliciet melding te maken van de wijze waarop het regioadvies over POM in januari wordt opgesteld / ingediend.

Beslispunten 1c Instrumenteel Kader

- De stuurgroep geeft opdracht het taalgebruik en de juridisch ruimtelijke planologische implicaties daarvan rond woorden als gebiedsprogramma en gebiedsuitwerking / gebiedsplan uit te werken in de besluitvorming van 1 december.
- De stuurgroep besluit een gebiedsprogramma voor de gehele Powerport-regio op te stellen, waarin projecten, maatregelen en afspraken over ruimte, economie, natuur, water en leefomgeving in samenhang worden uitgewerkt. Binnen dit programma worden in ieder geval twee gebiedsuitwerkingen onderscheiden: de uitbreiding van het havenen industriecomplex Moerdijk (HiM) en de gebiedsuitwerking rond het Amergebied. Beide uitwerkingen resulteren uiteindelijk in twee afzonderlijke gebiedsplannen, passend in het overkoepelende gebiedsprogramma.
- De stuurgroep vindt het van groot belang dat daadwerkelijk toekomstbestendig en integraal gewerkt kan worden en besluit daarom na te gaan in hoeverre het bestaande instrumentarium van regels en werkwijzen daarvoor toereikend is en voorstellen te doen (bijvoorbeeld via opzetten van een proeftuin) om deze opgave te ondersteunen met het instrumentarium dat nodig is voor de totstandkoming van toekomstbestendige gebiedsuitwerkingen en gebiedsplannen.
- De stuurgroep erkent dat er tempoverschillen zijn tussen de verschillende gebiedsuitwerkingen en besluit dat deze wat betreft aanpak en uitvoering hun eigen ritme kunnen hanteren, zodat gemeenten en partners kunnen handelen in een tempo dat past bij hun eigen dynamiek, met behoud van samenhang binnen de regio.
- De stuurgroep besluit dat in het vervolg van het gebiedsprogramma ook wordt onderzocht op welke wijze stikstofruimte kan worden gecreëerd en ingezet om de nationale opgave in de Powerport-regio te kunnen realiseren en de aanpalende opgave wat betreft brede welvaart en het bieden van perspectief aan de agrarische sector. Dit onderzoek richt zich op het tijdig beschikbaar krijgen van voldoende ontwikkelruimte als randvoorwaarde voor de uitvoering van de gebiedsontwikkeling. In het verlengde dient vanuit het perspectief industrie ook stappen gezet te worden op het creëren van milieuruimte (met name geluid) en netcongestie.

Datum

31 oktober 2025

Documentnummer

Advies voorzitter: nagaan bij VRO welke acties moment lopen over de juridische en planologische titel. Anders bespreken dat dit opgepakt moet worden in het kernteam.

Vervolgens is het advies aan de voorzitter om een korte terugkoppeling te vragen op het proces dat in het Amergebied gelopen is. Dat zal niet voor ieder stuurgroep lid even overzichtelijk zijn. Goed om hier bij stil te staan en hen hierin mee te nemen.

Beslis en besprekpunten Geertruidenberg tbv stuurgroep 1 december

- Partijen nemen ruis weg t.a.v. de bestemming van reeds toegekende compensatiemiddelen (11,7 + 8,6 mln). Vraagstuk daarbij is of deze middelen binnen het Amerterrein of binnen de gemeente Geertruidenberg ingezet mogen worden;

Advies: rijk en gemeente dienen in November dit punt samen te beslechten en een voorstel te ontwikkelen voor besluitvorming 1 december. In navolging van de notitie

‘ontwerpuitgangspunten’ als opbrengst van de participatie besluit de stuurgroep op 1 december:

- a) Het vertrouwen uit te spreken dat op basis van de geformuleerde uitgangspunten gewerkt kan worden aan een gebiedsuitwerking waarbij in hoofdlijnen wordt aangegeven hoe de Energiehub Amer in samenhang met draagvlak en meerwaarde voor de gemeente gerealiseerd kan worden. Van belang is dat partijen in deze stap expliciet wegen of met de uitgangspunten notitie alle gerechtvaardigde verwachtingen op tafel liggen en of partijen het vertrouwen hebben dat ze praktisch uitvoerbaar zijn en financierbaar zijn door de partijen die dat voor elkaar moeten krijgen.
- b) Opdracht te geven de gebiedsuitwerking te maken welke uiteindelijk in de stap daarna resulteert in een concreet gebiedsplan. De gebiedsuitwerking dient in Q2 gereed te zijn en is onderdeel van de vervolg besluitvorming binnen de Powerport regio (MIRT / BOL). De gebiedsuitwerking wordt getrokken door de gemeente Geertruidenberg, expliciet in nauwe samenwerking met Tennet / KGG en RWE (en PNB secundair);
- c) Als eerste stap direct een verkenning te starten door Geertruidenberg met RWE en Tennet / KGG (en PNB secundair) om te komen tot een letter of intent waarin de inhoudelijke afspraken staan en de beoogde governance die partijen in staat stelt de gebiedsuitwerking daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. De letter of intent resulteert in een bestuurlijke overeenkomst (BOK) met daarin afspraken over werkwijze, inzet (capaciteit + budget) op te leveren product en tijdslijnen.
- d) de gemeente Geertruidenberg, met ondersteuning van provincie en rijk, direct een kwartiermaker aanstelt om met de verkenning van start te gaan.
- e) NB in de tussentijd loopt het ontwerpproces door, zodat de lopende projecten van Ennatuurlijk en TenneT straks binnen een samenhangend kader van de gebiedsuitwerking kunnen worden voortgezet.

Datum

31 oktober 2025

Documentnummer

Advies: geef opdracht aan het kernteam om bovenstaande lijn uit te werken en te vertalen naar het besluitvormingsdocument voor 1 december.

Aanvullend bespreekpunt: Aftakking DRC vanuit Energiehub Amer

Uit de besprekingen is naar voren gekomen dat er duidelijkheid moet komen over de vraag of het Amergebied en de toekomstige energiehub die daar wordt ontwikkeld, wel of niet worden aangesloten op de Delta Rhine Corridor (DRC). Deze keuze vraagt om een strategische afweging, omdat zij direct van invloed is op de functies en mogelijkheden die de energiehub in de toekomst kan vervullen. Het is daarom raadzaam dat partijen hierover het gesprek voortzetten en gezamenlijk bepalen in hoeverre deze vraag een plek moet krijgen in de verdere uitwerking van de gebiedsontwikkeling lijn uit te werken en te vertalen naar het besluitvormingsdocument voor 1 december.

Beslis en bespreekpunten Moerdijk tbv stuurgroep 1 december

- Aanvullend op de bestaande garantieregeling komt er een verhuisregeling met maatschappelijke ondersteuning waarvoor het rijk de financiële verantwoordelijkheid neemt, en op termijn wordt een vertrekregeling uitgewerkt.
- Bespreekpunt: inbouwen van de gedachte om de (woon)gemeenschappen in het gebied (voor de mensen die dat willen) een gezamenlijk perspectief elders te bieden;
- De stuurgroep steunt de gedachte om een gebiedsfonds in te richten dat de brede welvaart in en rond Moerdijk duurzaam versterkt. Het fonds krijgt een startkapitaal uit incidentele middelen en wordt op termijn structureel gevoed met opbrengsten

uit energieprojecten en mogelijke dividendstromen uit het HiM-complex. De stuurgroep geeft opdracht om dit gebiedsfonds, inclusief governance, financiering en bestedingskaders, nader uit te werken.

- De stuurgroep besluit dat de uitvoering van de gebiedsontwikkeling plaatsvindt via een gezamenlijk ontwikkelvoertuig van rijk, provincie en gemeente, waarbij het rijk de primaire financiële verantwoordelijkheid draagt.
- De stuurgroep besluit dat de uitwerking van deze drie principe-elementen – de regelingen voor compensatie en perspectief, het gebiedsfonds brede welvaart en het ontwikkelvoertuig – parallel aan het Voorjaarsnota-proces wordt opgepakt en uiterlijk in het tweede kwartaal van 2026 bestuurlijk wordt vastgesteld tussen gemeente, provincie en rijk.

Datum

31 oktober 2025

Documentnummer

Advies aan voorzitter: Moment geven om een korte toelichting te geven over het gelopen proces in Moerdijk; check bij ^{5.1.2.e} of bij ^{5.1.2.e}

Beslis en bespreekpunten Moerdijk tbv stuurgroep 1 december

Ik adviseer de stuurgroep om te bespreken hoe wordt omgegaan met de opbrengst van de participatie en de daaruit voortgekomen randvoorwaarden.

Bespreekpunten Agrarisch Natuurlandschap tbv stuurgroep 1 december

Bespreekpunt: Ik adviseer de stuurgroep om te bespreken hoe wordt omgegaan met de opbrengst van de participatie met de agrarische sector en de daaruit voortgekomen randvoorwaarden. Naast de afspraken over de uitbreidingsrichting in Moerdijk en de verdere invulling van het Amergebied is het van belang om ook duidelijke afspraken te maken over de toekomst en versterking van het agrarisch gebied.

Bespreekpunt Drimmelen

De stuurgroep onderkent het belang van deze punten en spreekt af dat deze onderwerpen in het eerste kwartaal van 2026 verder worden uitgewerkt en worden betrokken bij de vervolgbesluitvorming, zodat de belangen van Drimmelen volwaardig onderdeel blijven van de regionale aanpak. In een latere fase wordt gewogen of een aparte gebiedsuitwerking voor Drimmelen gestart wordt.

Bespreekpunt Waterschap Brabantse Delta

De stuurgroep onderkent de inbreng van het waterschap en verzoekt het waterschap om in het vervolg de gedachte voor de gezamenlijke normstelling en waterveiligheidsnormen in te brengen, zodat dit onderwerp kan worden meegenomen bij de gebiedsuitwerkingen en later gebiedsplannen.

Bespreken Governance

- **Bespreekpunt overkoepelende organisatie**
- **Bespreekpunt kwartiermaker**
- **Bespreekpunt programmabureau**
- **Bespreekpunt kwartiermaker agrarisch landschap**

Advies aan voorzitter: hier zelf een korte toelichting geven op hoe dit proces loopt in de 'kopgroep'.

5. Vervolgproces

- Proces met de gemeenteraad Moerdijk; toelichting door dhr. 5.1.2.e
- Proces met de Provinciale Staten; toelichting door mevr. Wilma Dirken
- Proces binnen het rijk; toelichting door dhr. 5.1.2.e
- Voorstel is om de besluittekst uiterlijk 24 november gereed te hebben en aan te leveren voor het bestuurlijk overleg op 1 december
- Afstemmen communicatie:
 - brief naar de Tweede Kamer
 - gezamenlijk persbericht na 1 december
 - informatiebijeenkomst op 10 december

Datum

31 oktober 2025

Documentnummer

Gevraagd besluit:

In te stemmen met bovengenoemd vervolgproces

Advies aan voorzitter: de toelichting op de proces met gemeente, staten en rijk laten verzorgen door de personen zoals hierboven genoteerd. En er goed op te letten dat er duidelijke afspraken zijn en dat iedereen de tijdlijnen kan volgen. Dit geldt evengoed voor het aanleveren van de besluittekst. Hier zou nog op doorgevraagd kunnen worden hoe de stuurgroepleden verder betrokken willen zijn bij de totstandkoming van deze tekst. Moet er nog een stuurgroep ingepland worden of gaat dit via een schriftelijke ronde?