

meewerkend

boxtel


6095331

DIV_STAN

5.1.2.e

AANGETEKEND

Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch



Zaaknummer 1376118
Uw kenmerk:

Behandeld door: 5.1.2.e
Telefoonnummer: 5.1.2.e
Datum 20-03-2025

Onderwerp: Verzoek om uitstel vergunningverlening aangevraagde zonneparken Boxtel

Geachte college van Gedeputeerde Staten,

VERZONDEN 20 MRT 2025

Wij verzoeken u om zes maanden uitstel te verlenen (tot 1-1-2026) op grond van het overgangsrecht van de TAM-omgevingsverordening Noord-Brabant (geconsolideerde versie 1 januari 2025) voor de vier beoogde zonneparken Renbaan/Esschebaan, De Beerze, De Vorst en Ontginningsweg te Boxtel.

Ons gevraagde uitstel is noodzakelijk om een zorgvuldig afgewogen besluit te kunnen nemen over de aangevraagde omgevingsvergunningen (BOPA's) voor de beoogde zonneparken.

Hieronder lichten wij onze redenen toe waarom de deadline van 1 juli 2025 voor ons niet haalbaar is en waarom uitstel essentieel is voor onze RES-opgave.

Inleiding

Vanaf het vaststellen van de RES-opgave in 2019 is de gemeente Boxtel druk bezig geweest met haar energieopgave om 0,08 TWh aan grootschalige energie op land op te wekken. Hiervoor zijn de treden van de zonneladder doorlopen. Uiteindelijk heeft dit via een tenderprocedure (2020) op basis van de Visie zonne- en windenergie Boxtel (2020) geresulteerd in vier concrete initiatieven voor de realisatie van zonneparken, die het leeuwendeel van de taakstelling voor lokale opwek in 2030 invullen.

Parken essentieel voor de RES-opgave

Zonder de realisatie van deze 4 zonneparken is het voor de gemeente Boxtel niet mogelijk om haar RES-doelstelling voor 2030 te behalen. Uitvoerige analyse wijst uit dat de potentie voor zonne-energie in de voorkeurstreden 1, 2 en 3 van de zonneladder onvoldoende is om de benodigde capaciteit te realiseren voor 2030. Het college van Boxtel heeft hiervoor recentelijk een document vastgesteld "Onderbouwing zonneladder". Gemeente Boxtel heeft dus trede 4 nodig om haar opgave te halen.

1. Langlopend proces

De totstandkoming van de genoemde vier parken is een langlopend proces. De aanbesteding van deze parken is gestart in 2021, voortkomend uit de Visie Zonne- en Windenergie Boxtel die op 22 september 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. De onderhavige 4 zonneparken zijn door het college in 2022 geselecteerd, waarna de bijbehorende participatietrajecten zijn opgestart. In de fase tussen 2022 en eind

Markt 1, Boxtel
Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel

Tel: (0411) 655911
KvK: 17278580

gemeente@boxtel.nl
www.boxtel.nl
IBAN: NL05BNGH0285001396

2023 was er veel onduidelijkheid over zonprojecten door enerzijds de onstane netcongestie en anderzijds de brieven van het Rijk, hierdoor is vertraging ontstaan in het proces. Ook heeft de omgevingsdialoog door deze onzekerheid tijdelijk stilgelegen.

Mede daardoor sluiten wij later dan gepland anterieure overeenkomsten af met de initiatiefnemers om de bepalingen uit de omgevingsverordening te waarborgen. Pas sinds vorige week hebben alle partijen akkoord gegeven op alle punten, waaruit moge blijken dat dit proces aanzienlijk gecompliceerder bleek dan voorzien. Bestaande overeenkomsten lieten teveel risico's open die wij onwenselijk achten. Het zorgvuldig herformuleren en wederzijds akkoord krijgen van de aangepaste overeenkomsten vroeg een veelvoud aan tijd. Wij hebben zorgvuldigheid vooropgesteld in deze en het beoogde resultaat is er ook naar. In de voorliggende overeenkomsten zijn de vereiste waarborgen (ontmantelingsborg, lokaal eigendom, garantstellingen) nu getroffen, waarmee afwenteling op de gemeente is uitgesloten.

2. Zorgvuldige besluitvorming is niet haalbaar voor 1 juli 2025

De aanvragen omgevingsvergunning (BOPA's) voor de vier genoemde zonneparken zijn uiteindelijk door alle initiatiefnemers ingediend in december 2024. Dit sloot (krap) aan op de planning om binnen een uitgebreide procedure tijdig alle aanvragen te kunnen afhandelen. De aangeleverde onderzoeken ter ondersteuning van de onderbouwing bij de formele aanvragen behoeven echter nog nadere verbetering en aanvulling. Dit is geconstateerd na zorgvuldige ambtelijke toetsing.

Daarom zijn wij genoodzaakt (geweest) om de behandeling op te schorten cq. aan te houden voor aanvulling door de initiatiefnemers. Dit levert aanvullende vertraging op.

Wat nog volgt is:

- De gemeenteraad zal na ambtelijke beoordeling zijn bindend advies afgeven.
- Daarna moet een ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd (6 weken).
- Hiertegen kan eenieder zienswijzen indienen die vervolgens moeten worden beoordeeld.
- Dit alles voordat wij (college van B&W) de finale besluiten op de aanvragen kunnen nemen.

De inmiddels opgelopen vertragingen maken dat de door ons college gewenste zorgvuldigheid niet meer mogelijk is, als we de door de deadline van 1 juli 2025 gevraagde snelheid moeten maken. Wij vinden het niet wenselijk om snelheid boven zorgvuldigheid te laten prevaleren.

Verzoek om uitstel

Voorgaande punten nopen ons tot het aanvragen van uitstel. Wij hopen spoedig van u een schriftelijke reactie te ontvangen op ons verzoek.

Uiteraard zijn wij gaarne bereid om ons verzoek nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel,

5.1.2.e

V.C. Fijneman
secretaris

5.1.2.e

R.S. van Meygaarden
burgemeester

meewerkend

boxtel

bezorgd door **depostBode** depostbode.com
0412 69 65 65

Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel



agt brief

Franco

Afzender:
GR MijnGemeenteDichtbij
Angelenweg 135
5349TG Oss

POSTNL

AVG

Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200MC 'S-HERTOGENBOSCH

AD

Alleen Huisadres
Handtekening voor ontvangst

1 Collo



3SYMHA388502128



Postbus 90151 5200MC
Naam: Provincie Noord-Brabant
Adres: BRABANTLAAN 1, 5216TV

H2 HT HTSB 1113