

AANGETEKEND

T.a.v. het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Zaaknummer	1376113	Behandeld door:	5.1.2.e
Uw kenmerk:		Telefoonnummer:	5.1.2.e
		Datum	25-03-2025

Onderwerp: Verzoek om uitstel vergunningverlening aangevraagde zonneparken Sint-Michielsgestel

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Wij vragen u om zes maanden uitstel te verlenen (tot 1-1-2026) op grond van het overgangsrecht van de TAM-omgevingsverordening Noord-Brabant (geconsolideerde versie 1 januari 2025) voor de drie beoogde zonneparken Heidebos, Werststeeg en Poeldonk te Sint Michielsgestel.

Ons gevraagde uitstel is noodzakelijk om een zorgvuldig afgewogen besluit te kunnen nemen over de aangevraagde omgevingsvergunningen (BOPA's) voor de beoogde zonneparken.

Hieronder lichten wij onze redenen toe waarom de deadline van 1 juli 2025 voor ons niet haalbaar is en waarom uitstel essentieel is voor onze RES-opgave.

Inleiding

Vanaf het vaststellen van de RES-opgave in 2019 is de gemeente Sint-Michielsgestel druk bezig geweest met haar energieopgave om 0,04 TWh aan grootschalige duurzame energie op te wekken. Hiervoor zijn de treden van de zonneladder doorlopen. Uiteindelijk heeft dit via een tenderprocedure (2022) op basis van de visie zonne- en windenergie Sint Michielsgestel (2020) geresulteerd in drie concrete initiatieven voor de realisatie van zonneparken, die het leeuwendeel van de taakstelling voor lokale opwek in 2030 invullen.

Parken essentieel voor de RES-opgave

Zonder de realisatie van deze 3 zonneparken is het voor de gemeente Sint-Michielsgestel niet mogelijk om haar RES-doelstelling voor 2030 te behalen. Uitvoerige analyse wijst uit dat de potentie voor zonne-energie in de voorkeurstreden 1, 2 en 3 van de zonneladder onvoldoende is om de benodigde capaciteit te realiseren voor 2030. Het college van Sint-Michielsgestel heeft hiervoor recentelijk een document vastgesteld "Onderbouwing zonneladder". Gemeente Sint-Michielsgestel heeft dus trede 4 nodig om haar opgave te halen.

1. Langlopend proces

De aanbesteding van deze parken is gestart op 1 december 2022, voortkomend uit de Visie Zonne- en Windenergie die op 17 december 2020 is vastgesteld. In september 2023 zijn twee van de vier parken uit

de tender bekend gemaakt en gestart met de omgevingsdialoog. Gedurende dit proces heeft één initiatiefnemer zijn initiatief ingetrokken. In de fase tussen 2022 en eind 2023 was er veel onduidelijkheid over zonprojecten door enerzijds de onstane netcongestie en anderzijds de brieven van het Rijk, hierdoor is vertraging ontstaan in het proces.

Mede daardoor sluiten wij later dan gepland anterieure overeenkomsten af met de initiatiefnemers om de bepalingen uit de omgevingsverordening te waarborgen. Pas sinds twee weken hebben alle partijen akkoord gegeven op alle punten, waaruit moge blijken dat dit proces aanzienlijk gecompliceerder bleek dan voorzien. Bestaande overeenkomsten lieten teveel risico's open die wij onwenselijk achten.

Het zorgvuldig herformuleren en wederzijds akkoord krijgen van de aangepaste overeenkomsten vroeg een veelvoud aan tijd. Wij hebben zorgvuldigheid vooropgesteld in deze en het beoogde resultaat is er ook naar. In de voorliggende overeenkomsten zijn de vereiste waarborgen (ontmantelingsborg, lokaal eigendom, garantstellingen) nu getroffen, waarmee afwenteling op de gemeente is uitgesloten.

2. Zorgvuldige besluitvorming is niet haalbaar voor 1 juli 2025

De aanvragen omgevingsvergunning (BOPA's) voor de drie genoemde zonneparken zijn uiteindelijk door alle initiatiefnemers ingediend in december 2024/januari 2025. Dit sloot (krap) aan op de planning om binnen een uitgebreide procedure tijdig alle aanvragen te kunnen afhandelen. De aangeleverde onderzoeken ter ondersteuning van de onderbouwing bij de formele aanvragen behoeven echter nog nadere verbetering en aanvulling. Dit is geconstateerd na zorgvuldige ambtelijke toetsing.

Daarom zijn wij genoodzaakt (geweest) om de behandeling op te schorten cq. aan te houden voor aanvulling door de initiatiefnemers. Dit levert aanvullende vertraging op.

Wat nog volgt is:

- De gemeenteraad zal na ambtelijke beoordeling zijn bindend advies afgeven.
- Daarna moet een ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd (6 weken).
- Hiertegen kan eenieder zienswijzen indienen die vervolgens moeten worden beoordeeld.
- Dit alles voordat wij (college van B&W) de finale besluiten op de aanvragen kunnen nemen.

De inmiddels opgelopen vertragingen maken dat de door ons college gewenste zorgvuldigheid niet meer mogelijk is, als we de door de deadline van 1 juli 2025 gevraagde snelheid moeten maken. Wij vinden het niet wenselijk om snelheid boven zorgvuldigheid te laten prevaleren.

Verzoek om uitstel


Voorgaande punten nopen ons tot het aanvragen van uitstel. Wij hopen spoedig van u een schriftelijke reactie te ontvangen op ons verzoek.

Uiteraard zijn wij gaarne bereid om ons verzoek nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,


het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel

5.1.2.e



L.H. Derksen
gemeentesecretaris

5.1.2.e



P.J.H. Raaijmakers
Loco-burgemeester